

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Praça Manuel Guedes 4420-193 GONDOMAR Telef. 224660500 - (NPC:506848957)

Departamento de Obras Municipais

Auto de Medição

Ref: 012 v05

Processo: 538/24

Class.: 25/15 /2022/13/6

Empreiteiro: Eduardo Mota & Gervásio Silva, Lda.

NIF: 517567385

Designação: Beneficiação da Rua da Saudade - Foz do Sousa

Auto nº 3 de 01-07-2025

Artigo	Descrição	Quantidade	UM	Preço unitário	Valor medição	Obs		
1	ESTALEIRO							
1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro para a execução da empreitada, incluindo montagem e desmontagem de máquinas e equipamentos, instalações provisórias para pessoal e fiscalização, instalações sanitárias, redes provisórias de electricidade, água e saneamento, vedação da obra com tapume metálico, fornecimento e colocação de placas indicativas da obra, manutenção ou reposição de caminhos e servidões e demais trabalhos preparatórios necessários.	0,25	vg	3 000,00	750,00			
2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS							
2.1	DEMOLIÇÕES							
2.1.1	Levantamento de lancis, passeios, escadas ou outros elementos construtivos existentes e a sua fundação, incluindo carga, descarga, remoção e transporte de produtos sobranes a vazadouro licenciado, exceto dos materiais indicados pela fiscalização que serão depositados em vazadouro a indicar pela CMG, e execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento.	350,0	m²	2,00	700,00			
3	PREPARAÇÃO DO FUNDO DE CAIXA							
3.1	Levantamento de pavimento betuminoso existente, incluindo carga, descarga, remoção e transporte de produtos sobranes a vazadouro licenciado.	250,0	m²	6,00	1 500,00			
3.2	Levantamento de pavimento existente a cubos de granito com recurso a crivo, incluindo carga, descarga, remoção e transporte a vazadouro, indicado pela Câmara Municipal de Gondomar (considerar a área do município); os materiais sobranes serão removidos e transportados a vazadouro do empreiteiro.	1 200,0	m²	2,00	2 400,00			
3.3	Execução de abertura de caixa de pavimento com 0,56m de profundidade e regularização do fundo da mesma incluindo, todos os trabalhos necessários à sua boa execução, carga, descarga, remoção e transporte de produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro.	1 000,0	m²	2,00	2 000,00			
4	PAVIMENTAÇÃO							
4.1	CAMADAS GRANULARES							
4.1.1	Com características de base:							
4.1.1.1	Fornecimento e execução de camada em agregado britado de granulometria extensa, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução e acabamento, carga, descarga, remoção e transporte de excedentes a vazadouro licenciado:							
4.1.1.1.1	Com 0,40 m de espessura após compactação.	1 000,0	m²	5,00	5 000,00			
7	PASSEIOS E LANCIS							

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Praça Manuel Guedes 4420-193 GONDOMAR Telef. 224660500 - (NPC:506848957)

Departamento de Obras Municipais

Auto de Medição

Ref: 012 v05

Processo: 538/24	Class.: 25/15 /2022/13/6
Empreiteiro: Eduardo Mota & Gervásio Silva, Lda.	NIF: 517567385
Designação: Beneficiação da Rua da Saudade - Foz do Sousa	

Auto nº 3 de 01-07-2025

Artigo	Descrição	Quantidade	UM	Preço unitário	Valor medição	Obs		
7.1	Fornecimento e assentamento de lancil recto de granito 0,20m de largura e 0,25m de altura, incluindo, fornecimento de todos os materiais, fecho de juntas, abertura de caboucos, execução de fundação em betão, carga, descarga, remoção e transporte de excedentes a vazadouro do empreiteiro, execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento de acordo com pormenor desenhado.	400,0	ml	25,00	10 000,00			
7.3	Fornecimento e assentamento de lancil recto de granito de 0,10m de largura e 0,25m de altura, com chanfro, incluindo fornecimento de todos os materiais, fecho de juntas, abertura de caboucos, execução de fundação em betão, carga, descarga, remoção e transporte de excedentes a vazadouro do empreiteiro, execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento de acordo com pormenor desenhado.	150,0	ml	20,00	3 000,00			
8	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							
8.1	TUBAGEM E ELEMENTOS ACESSÓRIOS À REDE							
8.1.1	Fornecimento e assentamento de tubagem em PP Corrugado SN8 do tipo "Duralight" ou equivalente, em toda a extensão da rede a executar, incluindo abertura e fecho de vala em tout-venant, em conformidade com o desenho de pormenor, com a profundidade mínima de 1,50m, em terreno de qualquer natureza, incluindo carga, descarga, remoção e transporte de produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro, assim como, execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento. O material a aplicar terá de ser previamente aprovado pela fiscalização.							
8.1.1.1	DN 500 mm	30,0	ml	65,00	1 950,00			
12	SUMIDOUROS							
12.2	Fornecimento e aplicação de grelha de sarjeta com gola de betão, da classe de resistência D400 do tipo "Tubani" ou equivalente, incluindo grelha anti-roubo em ferro fundido ductil, com caixa de sarjeta completa com fundo (composição A), rebocos, ramal de ligação em tubagem PP Corrugado SN8, DN 200 mm ou DN 315mm consoante os casos, do tipo "Duralight" ou equivalente, acessórios, carga, descarga, remoção e transporte dos produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro e execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento.	2,0	un	295,00	590,00			
16	MUROS							
16.1	Muro de Vedação							
16.1.1	Construção de muros em blocos de betão de 20cm de espessura, com 1,20m livres, sapata contínua em betão armado de secção (60x40)cm, em blocos de betão de 20cm de largura com pilares de betão armado espaçados de 5metros, de secção (20x20)cm armadura constituída por 4Ø12mm e estribo de Ø8mm afastado de 0,15m, e cinta de travação com a mesma secção e armadura, de acordo com pormenor.	80,0	ml	20,00	1 600,00			

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Praça Manuel Guedes 4420-193 GONDOMAR Telef. 224660500 - (NPC:506848957)

Departamento de Obras Municipais

Auto de Medição

Ref: 012 v05

Processo: 538/24	Class.: 25/15 /2022/13/6
Empreiteiro: Eduardo Mota & Gervásio Silva, Ldª.	NIF: 517567385
Designação: Beneficiação da Rua da Saudade - Foz do Sousa	

Auto nº 3 de 01-07-2025

Artigo	Descrição	Quantidade	UM	Preço unitário	Valor medição	Obs		
17	Muro em pedra							
17.1	Fornecimento e execução de Muro de carga de alvenaria ordinária a uma face à vista, com peças irregular em bruto, de pedra granítica, com as suas faces por trabalhar, assentes em seco incluindo a colocação de perpianos de trecho em trecho e nivelamento do muro. O conjunto será monolítico, não apresentará excentricidades e terá bom aspecto.	60,0	m2	130,00	7 800,00			

Total da medição:	37 290,00
Reembolsos de adiantamentos:	0,00
Valor liquido:	37 290,00
I.V.A. à taxa de 6,0%:	2 237,40
Total do auto:	39 527,40
Desconto para reforço de caução:	3 729,00

Total a pagar: 35 798,40

Nº sequencial do(s) compromisso(s) [2025]: 84879