

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Praça Manuel Guedes 4420-193 GONDOMAR Telef. 224660500 - (NPC:506848957)

Departamento de Obras Municipais

Auto de Medição

Ref: 012 v05

Processo: 538/24

Class.: 26/07 /2022/13/3

Empreiteiro: Eduardo Mota & Gervásio Silva, Lda.

NIF: 517567385

Designação: Beneficiação da Rua da Saudade - Foz do Sousa

Auto nº 7 de 03-09-2026

Artigo	Descrição	Quantidade	UM	Preço unitário	Valor medição	Obs	
1	ESTALEIRO						
1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro para a execução da empreitada, incluindo montagem e desmontagem de máquinas e equipamentos, instalações provisórias para pessoal e fiscalização, instalações sanitárias, redes provisórias de electricidade, água e saneamento, vedação da obra com tapume metálico, fornecimento e colocação de placas indicativas da obra, manutenção ou reposição de caminhos e servidões e demais trabalhos preparatórios necessários.	0,03	vg	3 000,00	90,00		
7	PASSEIOS E LANCIS						
7.1	Fornecimento e assentamento de lancil recto de granito 0,20m de largura e 0,25m de altura, incluindo, fornecimento de todos os materiais, fecho de juntas, abertura de caboucos, execução de fundação em betão, carga, descarga, remoção e transporte de excedentes a vazadouro do empreiteiro, execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento de acordo com pormenor desenhado.	58,0	ml	25,00	1 450,00		
7.2	Fornecimento e assentamento de lancil curvo de granito 0,20m de largura e 0,25m de altura, incluindo fornecimento de todos os materiais, fecho de juntas, abertura de caboucos, execução de fundação em betão, carga, descarga, remoção e transporte de excedentes a vazadouro do empreiteiro, execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento de acordo com pormenor desenhado.	48,0	ml	55,00	2 640,00		
7.4	Fornecimento e assentamento de lancil de granito de rampa, com 0,20m de piso e 0,30m de rampa, incluindo fornecimento de todos os materiais, fecho de juntas, abertura de caboucos, execução de fundação em betão, carga, descarga, remoção e transporte de excedentes a vazadouro do empreiteiro, execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento de acordo com pormenor desenhado.	36,0	ml	65,00	2 340,00		

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Praça Manuel Guedes 4420-193 GONDOMAR Telef. 224660500 - (NPC:506848957)

Departamento de Obras Municipais

Auto de Medição

Ref: 012 v05

Processo: 538/24

Class.: 26/07 /2022/13/3

Empreiteiro: Eduardo Mota & Gervásio Silva, Lda.

NIF: 517567385

Designação: Beneficiação da Rua da Saudade - Foz do Sousa

Auto nº 7 de 03-09-2026

Artigo	Descrição	Quantidade	UM	Preço unitário	Valor medição	Obs		
7.5	Execução de passeios em cubos de granito cinza de 1ª escolha com 5cm de aresta, incluindo o fornecimento, fechamento de juntas com goma de cimento, assentes sobre caixa de areia e cimento ao traço 1/8 com 0,05m de espessura incluindo, massame de betão da classe C16/20 com a espessura de 0,10m, colocação de rede electrosoldada tipo CQ30 nas entradas das garagens, fundação constituída por uma camada de agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com 0,20 m de espessura após compactação, abertura de caixa de pavimento e regularização do fundo da mesma com 0,40m de profundidade, execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento de acordo com pormenor desenhado, fornecimento de todos os materiais necessários, carga, descarga, remoção e transporte de produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro.	197,6	m²	23,00	4 544,80			
7.6	Execução de passeio em betonilha esquadrelada (20x20)cm em argamassa de cimento ao traço 1:2, com 0,04m de espessura e juntas de dilatação de 1cm afastadas de 3,00m preenchidas com produto adequado, incluindo, massame em betão C16/20 com a espessura de 0.10m, rede electrosoldada tipo CQ30 nas entradas das garagens, fundação constituída por uma camada de agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com 0,15 m de espessura após compactação, abertura de caixa com 0,29m de altura, execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento de acordo com pormenor desenhado, carga, descarga, remoção e transporte de produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro.	600,0	m2	16,00	9 600,00			
7.7	Fornecimento e aplicação de pavê de acessibilidade "Lajeta de Acessibilidade SEG 40*40*6", do tipo "Presdouro" ou equivalente, cor preto, a aplicar de acordo com as indicações da fiscalização e a NP 4564/2019, incluindo fornecimento e execução de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após compactação, fornecimento e execução de massame de betão C16/20 com 0,10m de espessura, fornecimento de camada de areia para assentamento, abertura de caixa com 0,35m de altura, carga, descarga, remoção e transporte de produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro e execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento. O material a aplicar terá de ser previamente aprovado pela fiscalização.	24,0	m²	24,00	576,00			

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Praça Manuel Guedes 4420-193 GONDOMAR Telef. 224660500 - (NPC:506848957)

Departamento de Obras Municipais

Auto de Medição

Ref: 012 v05

Processo: 538/24

Class.: 26/07 /2022/13/3

Empreiteiro: Eduardo Mota & Gervásio Silva, Lda.

NIF: 517567385

Designação: Beneficiação da Rua da Saudade - Foz do Sousa

Auto nº 7 de 03-09-2026

Artigo	Descrição	Quantidade	UM	Preço unitário	Valor medição	Obs
7.8	Fornecimento e aplicação de pavê de acessibilidade "Lajeta de Acessibilidade LG/LGT 40*40*6", do tipo "Presdouro" ou equivalente, cor preto, a aplicar de acordo com as indicações da fiscalização e a NP 4564/2019, incluindo fornecimento e execução de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após compactação, fornecimento e execução de massame de betão C16/20 com 0,10m de espessura, fornecimento de camada de areia para assentamento, abertura de caixa com 0,35m de altura, carga, descarga, remoção e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro e execução de todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa execução e acabamento. O material a aplicar terá de ser previamente aprovado pela fiscalização.	13,0	m²	24,00	312,00	
13	DIVERSOS					
13.1	LEVANTAMENTO À COTA FINAL DE TAMPAS OU OUTROS DISPOSITIVOS DAS DIFERENTES INFRAESTRUTURAS:					
13.1.3	Tampas de águas residuais (CRLs)	7,0	un	30,00	210,00	
13.1.5	Torneiras de corte de abastecimento de água	15,0	un	30,00	450,00	
14	PLANTAÇÕES					
14.1	TERRA VEGETAL					
14.1.1	Fornecimento, transporte e colocação de terra vegetal em caldeiras com espalhamento na ordem de 1,00m de profundidade.	2,0	m3	35,00	70,00	
15	ÁRVORES					
15.1	Fornecimento e plantação de árvores , fornecidas em vaso, incluindo tutoragem dupla em madeira de pinho tratada e todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa (como abertura de cova, fornecimento e deposição no fundo da cova de camada de brita 15/30 (h= 0,30m), plantação e refechamento de cova com terra vegetal, rega, fornecimento e colocação de tela anti raiz, fertilização/correção, utilizando, sempre que necessário, adubos de libertação controlada nunca inferiores a 8/9 meses), assim como carga, descarga, remoção e transporte de lixos e restos de obra a vazadouro do empreiteiro. Das seguintes espécies:					
15.1.1	Acer Rubrum (Bordo Vermelho) alt. min. 3.00m	1,0	un	55,00	55,00	
16	MUROS					
16.1	Muro de Vedação					
16.1.1	Construção de muros em blocos de betão de 20cm de espessura, com 1,20m livres, sapata contínua em betão armado de secção (60x40)cm, em blocos de betão de 20cm de largura com pilares de betão armado espaçados de 5metros, de secção (20x20)cm armadura constituída por 4Ø12mm e estribo de Ø8mm afastado de 0,15m, e cinta de travação com a mesma secção e armadura, de acordo com pormenor.	150,0	ml	20,00	3 000,00	
16.1.2	Chapisco, emboço e reboco com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, devidamente desempenado, sobre muro de blocos.	310,0	m2	5,00	1 550,00	

MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Praça Manuel Guedes 4420-193 GONDOMAR Telef. 224660500 - (NPC:506848957)

Departamento de Obras Municipais

Auto de Medição

Ref: 012 v05

Processo: 538/24	Class.: 26/07 /2022/13/3
Empreiteiro: Eduardo Mota & Gervásio Silva, Ld ^a .	NIF: 517567385
Designação: Beneficiação da Rua da Saudade - Foz do Sousa	

Auto nº 7 de 03-09-2026

Artigo	Descrição	Quantidade	UM	Preço unitário	Valor medição	Obs	
16.1.3	Pintura de muros exteriores numa face com tinta plástica tipo Cin Nováqua RA, ou equivalente, cores a indicar, nas demãos necessárias, sobre primário isolante tipo Cinolite, ou equivalente, incluindo o fornecimento dos respectivos materiais.	360,0	m2	10,00	3 600,00		

Total da medição:	30 487,80
Reembolsos de adiantamentos:	0,00
Valor líquido:	30 487,80
I.V.A. à taxa de 6,0%:	1 829,27
Total do auto:	32 317,07
Desconto para reforço de caução:	3 048,78

Total a pagar: 29 268,29

Nº sequencial do(s) compromisso(s) [2026]: 84879